





المقاول	أمانة منطقة جدة	الاستشاري
شركة طرق الرياض للمقاولات	الادارة العامة للتنفيذ والاشراف إدارة تنفيذ مشاريع الإنارة	مكتب رمك للإستشارات الهندسية

طلب فحص وإستلام الأعمال

الحي:	الأمير فواز	رقم المخطط:	BLOCK 03	إسم المشروع:	تلال الغروب

نطلب حضوركم لإستلام الأعمال المنجزة التاليه :

التاريخ:				رقم التقديم:			
نوع الاعمال:	□ أعمال إنشائية	□ أعمال كهربائية	□ أعمال المساحة				
المرفقات:	□ جدول كميات	□ مواصفات	□ مخططات	□ صور	□ أخرى		
رقم البند في جدول الكميات:		وصف البند في المواصفات :		رقم البند في المخططات :			
الموقع:	القطاع: الجنوبي	البلدية:	الحي: الأمير فواز	الشارع:			
موقف طلب الاستلام:	□ تقديم جديد	□ إعادة التقديم	رقم وتاريخ التقديم السابق:				

وصف الأعمال المراد تسليمها:

استلام حفر وتركيب قواعد انارة شارع 01

BLOCK 03

التسليم لممثل الإستشاري		التقديم من ممثل المقاول	
الاسم	م / فاضل محمد	الاسم	م محمد عمري
التوقيع والتاريخ	[توقيع]	التوقيع والتاريخ	[توقيع]

تعليقات وملاحظات مندوب الإستشاري:

الاسم/التوقيع/التاريخ	التعليقات والملاحظات والكميات
	م/ فهمي عبدالله الماعطي Fahmi ٢٩/ ١٠/ ٢٠٢٤م

حالة التقديم:

□ D= مرفوض	□ C = يعاد الفحص	□ B = موافقة مع وجود ملاحظات	☑ A = موافقة

المملكة العربية السعودية
أمانة جدة
الاداره العامة للاشراف والتنفيذ

أمانة جدة

المطور/ شركة ساني العامرية



الاستشاري العام / الابنية للاستشارات الهندسية



الاستشاري/ مكتب رمك للاستشارات الهندسية



المقاول/ شركة طرق الرياض للمقاولات



المفاتيح

العدد	الرمز	المحطات
١		لوحة انارة (١٠٠ أمبير) جهد ٢٢٠ / ٣٨٠ فولت

العدد	الرمز	النوع	الارتفاع	الفيض الضوئي (وات)
٣١		مفرد	عمود ١٠ متر	٢٥٠

الكابلات

الرمز	النوع	المقاس	الطول
	كابل مسلح XLPE	4Cx16mm2	١٧٤٨٫٧٠ متر
	كابل مقاوم للمياه	3Cx4mm2	١٥٩٨٫١٦ متر

المخطط التنفيذي لشبكة الانارة
تلال الغروب - مدينة جدة

P.N:1

PLAN

BLOCK 3

St. B03-1

St. B03-2

St. B03-3

St. B03-4

56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81

P-1 E:530140.251 N:2369451.687 GL:58.554
P-2 E:530171.642 N:2369438.624 GL:58.785
P-3 E:530203.032 N:2369425.562 GL:59.042
P-4 E:530234.423 N:2369412.500 GL:59.299
P-5 E:530265.814 N:2369399.437 GL:59.556
P-6 E:530298.121 N:2369385.994 GL:59.821
P-7 E:530328.595 N:2369373.313 GL:60.070
P-8 E:530359.986 N:2369360.250 GL:60.327
P-9 E:530338.650 N:2369314.971 GL:60.764
P-10 E:530347.260 N:2369328.033 GL:60.150
P-11 E:530277.716 N:2369340.327 GL:60.153
P-12 E:530246.325 N:2369353.389 GL:59.858
P-13 E:530214.934 N:2369366.451 GL:59.523
P-14 E:530181.697 N:2369380.282 GL:59.190
P-15 E:530150.306 N:2369393.344 GL:58.815
P-16 E:530118.916 N:2369406.407 GL:58.589
P-17 E:530092.253 N:2369342.332 GL:58.742
P-18 E:530123.643 N:2369329.270 GL:59.140
P-19 E:530155.034 N:2369316.207 GL:59.566
P-20 E:530186.425 N:2369303.145 GL:59.971
P-21 E:530218.739 N:2369289.698 GL:60.398
P-22 E:530251.053 N:2369276.252 GL:60.826
P-23 E:530282.443 N:2369263.190 GL:61.241
P-24 E:530312.911 N:2369250.512 GL:61.643
P-25 E:530079.235 N:2369272.579 GL:58.881
P-26 E:530111.549 N:2369259.132 GL:59.414
P-27 E:530143.863 N:2369245.686 GL:59.943
P-28 E:530176.177 N:2369232.240 GL:60.481
P-29 E:530208.491 N:2369218.793 GL:61.014
P-30 E:530234.011 N:2369208.166 GL:61.410
P-31 E:530270.276 N:2369214.963 GL:61.997